

# ประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ.

วาระที่ 3.5 การดำเนินการส่วนงานเสาหลักที่ 5

**Electric Vehicle Integration** 

(EV Integration)

ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 4)

21 กันยายน 2566



## วาระการ ประชุม

#### เรื่องเพื่อทราบ

- มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ.
   ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ส่วนงานเสาหลักที่ 5
   EV Integration
- รายงานสถานะการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration จากการ ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566
- ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PEA VOLTA ปัจจุบัน
- กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration ภายใต้กรอบ การพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 2574 (ตาม Roadmap ของสนพ.)

#### เรื่องเพื่อพิจารณา

• พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration **วาระ** เรื่องเพื่อทราบ





## เรื่องเพื่อทราบ (1)

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 3) วันที่ 26 เมษายน 2566 ส่วนงานเสาหลักที่ 5 EV Integration

## มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 3)



สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่ 3)

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED

รายชื่อผู้เข้าร่วมเ	COMO!	owl o	(dain)
3 10 00 4 5 1 3 3 9 1	า จ.ค. ก็ชา	IIFTOI.	(61860.)

ในส่วนงานเสาหลักที่ 5

ที่	์ ซื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1.	นาย ศุภชัย เอกอุ่น	ผวก.	ผวก.
2.	นาย ภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ	รผก.(ว)	สายงาน ว
3.	นาย พสุธา คันศร	รผก.(กบ)	สายงาน กบ
4.	นาย จรรยา วัฒนกุล	รผก.(ภ2)	สายงาน ภ2
5.	นาย ชาติชาย ภุมรินทร์	รผก.(ภ3)	สายงาน ภ3
6.	นาย สัมฤทธิ์ โชติบัณ	รผก.(ภ4)	สายงาน ภ4
7.	นาย วิเชียร ปัญญาวานิชกุล	รผก.(ย)	สายงาน ย
8.	นาย ภิญโญ ทองเจิม	รผก.(บก)	สายงาน บก
9.	นาย มงคล ตรีกิจจานนท์	รผก.(ล)	สายงาน ล
10.	นาย สมปอง ดำรงอ่องตระกูล	รผก.(ธต)	สายงาน ธต
11.	ม.ร.ว. สิริวัลย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา	ผชก.(บ)	สายงาน บ
12.	นาง ฐิติรัตน์ พละสรร	ผชก.(ทส)	สายงาน ทส
13.	นาย ธีระ ศรีใหม่	ผชก.(ป)	สายงาน ป
14.	นาย พงศธร ยุทธโกวิท	ผชก.(ว)	สายงาน ว
15.	นาย วิโรจน์ บัวคลี่	ผชก.(ดท)	สดท. ผวก.
16.	นาย ธีรพันธุ์ จันทร์จินดา	ผชก.(วก)	ผวก.
17.	นาง สัญญลักษณ์ สุขเกษม	อฝ.นก.	ผชก.(บก-กม) สายงาน บก
18.	นาย ทรงวุฒิ ขันดี	อฝ.วร.	ผชก.(ว) สายงาน ว
19.	นางสาว ภูสุดา สงคศิริ	อฝ.นศ.	ผชก.(ย) สายงาน ย
20.	นาย สถาพร สว่างแสง	อฝ.นย.	ผชก.(ย) สายงาน ย
21.	นาย อารมณ์ สิงห์เงิน	อฝ.พป.	ผชก.(ย) สายงาน ย
22.	นาย ศุภกร แสงศรีธร	อฝ.พธ.	ผชก.(ธต) สายงาน ธต
23.	นาย กิตติศักดิ์ วรรณแก้ว	อฝ.สอ.	ผชก.(ว) สายงาน ว
24.	ส.อ. ศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย	ผชช.12	สรก.(ภ1) สายงาน ภ1
25.	นางสาว ขนิษฐา สุทธิเสวันต์	รฝ.พธ.	ผชก.(ธต) สายงาน ธต
26.	นาย ไพทูรย์ พรหมพิทักษ์	รฝ.สฟ.	ผชก.(วศ) สายงาน วศ
27.	นาย บรรพต ตั้งเจริญดี	รฝ.วร.	ผชก.(ว) สายงาน ว
28.	นาย เอกดนัย เขียวมา	รฝ.วศ.	ผชก.(วศ) สายงาน วศ
29.	นาย มานะ ปฐมาขจรพงศ์	รฝ.นย.	ผชก.(ย) สายงาน ย
30.	นาย พิเชษฐ วงษ์เคี่ยม	อก.ผอ.	ฝวร. ผชก.(ว) สายงาน ว
31.	นางสาว ปัทมา งามกุลไกรศรี	อก.ปร.	ฝนก. ผชก.(บก-กม) สายงาน

วาระที่ 3.4 ส่วนงานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration (EV Integration) (เอกสารแนบ 2\_5)

ทีมเลขาฯ เสาหลักที่ 5 : รายงานสถานการณ์ดำเนินงานแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 และพิจารณาขอความเห็นชอบ ดังนี้

1) เห็นชอบแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. เสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration จำนวน 100 สถานี โดยใช้เครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC ขนาด 120 kW ผวก.:

ให้ชะลอและทบทวนแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะของการดำเนินงานในปัจจุบัน และแนวทางในการลงทุน

เห็นชอบแผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์ (EV Charging Hub) จำนวน
 สถานี พร้อมทั้งสถานที่ติดตั้งและรูปแบบของเครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่เหมาะสมในทางธุรกิจ ตามแนวทางที่เสนอ

**ผวก.**: เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนและหาสถานที่จัดตั้งสถานีให้เหมาะสม

รผก.(ว): ปัจจุบัน กรมทางหลวงมีโครงการจุดพักรถบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง น่าจะมีความ เหมาะสมในการทำเป็น Hub ในการจัดตั้ง Charging Station โดยอยู่ระหว่างหาผู้ร่วมลงทุน

ผวก.: ให้ดำเนินการตามโมเดลรถไฟฟ้าความเร็วสูง

**ผชก.(ว) :** ตามแผนที่เสาหลักที่ 5 ต้องทำ คือ ให้ดำเนินการเรื่องการรวบรวมและจัดการข้อมูล การ

ประเมินเรื่องพลังงานและ Capacity ของระบบไฟฟ้ารองรับ EV และสุดท้ายเรื่องของ Ancillary

Service/EV as-a-service เราได้ทำหรือยัง

รผก.(ว): ตามข้อเสนอแนะของ ผชก.(ว) ควรให้สายงาน ว ร่วมกันดำเนินการกับ สายงาน ธต

3) พิจารณาให้ ฝพธ. นำเสนอข้อมูลธุรกิจ PEA VOLTA ในที่ประชุมคณะกรรมการ กฟก. เพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมมีมติ : ชะลอและทบทวนแผนการดำเนินงานแผนงานติดตั้งสถานี้อัดประจุไฟฟ้าจำนวน 100 สถานี

และเห็นชอบตามข้อ 2) และ 3)



## เรื่องเพื่อทราบ (2)

รายงานสถานะการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration จากการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

## สรุปการติดตามสถานะการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5



													สวามาวิทิศ สวามทุ้งนาทพอวิทาวิทาย	
		กรอบ กรอบระยะเวลาการดำเนินการ (พ.ศ. 2565-2574					4)							
รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หลักที่	งบประมาณ				5	ะยะปา	านกล′	าง				สถานะการดำเนินงาน
		รับผิดชอบ	โครงการ (ล้านบาท)	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	
	โครงการขยายผลการทดลองใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 kW		29.67											ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 50
PEA-5-01	จำนวน 50 สถานี	รผก.(ว)	(งบวิจัย											สถานี
PEA-5-02	โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 2		พัฒนา)											
	- โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 2.1 ขนาด 50 kW จำนวน 90	รผก.(ธต)	337.05											ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 90
	สถานี	รผก.(กบ)	(งบลงทุน)											สถานี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
	- โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 2.2 ขนาด 120 kW จำนวน 100	รผก.(ธต)	374.5											คาดการณ์ว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง 100 สถานี
	สถานี	รผก.(กบ)	(งบลงทุน)											ภายในปี 2566
PEA-5-03	โครงการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าพิกัดสูง 360 kW, 300 kW (จำนวน 2 สถานี)	รผก.(ธต)	10											
	- ติดตั้งเครื่องอัดประจุฯ ขนาด 360 kW	รผก.(ว)	(งบวิจัย											ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อ
	nnntanisotonoso q 1 oz in 300 kt	***************************************	พัฒนา)											วันที่ 11 เมษายน 2566
	- ติดตั้งเครื่องอัดประจุฯ ขนาด 300 kW	รผก.(ว)	(งบวิจัย											คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้น
			พัฒนา)											เดือน ธันวาคม 2566
	โครงการติดตั้งสถานีอัตประจุไฟฟ้าขนาด DC 25 kW รองรับการเติบโตของยาน	รผก.(ธต)	75.328											คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเชิง
PEA-5-04	ยนต์ไฟฟ้าและรองรับยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟก. จำนวน 100 สถานี ภายใน		(งบลงทุน)										พาณิชย์ได้ทั้งหมด ภายในปี 2566	
	สำนักงาน กฟก.													

## สรุปการติดตามสถานะการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ



กฟภ.	ในส่วนงานเสา	หลักที่ 5	(ต่อ)

	พัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5		กรอบ วยงาน – งบประมาณ ลักที่			ยะเวล					256	5-257	4)	
รหัสโครงการ			โครงการ		ı			ะยะป <sub>ั</sub>			ı	ı		สถานะการดำเนินงาน
		รับผิดชอบ	(ล้านบาท)	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	
	ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดมากกว่า 120 kW ในพื้นที่	รผก.(ธต)	400											
PEA-5-05	สำนักงานการไฟฟ้า สำนักงานใหญ่, กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟฟ.สาขา, กฟฟ.	รผก.(ว)	(งบลงทุน)											ปรับแผนการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานในปี 2567-2569
FLA-5-05	สาขาย่อย, หน่วยงานราชการ และอื่นๆ (จำนวน 100 สถานี งบประมาณสถานี	aMII.( a)	(สมพันธ)											0306WBITT3W 1686W 1860BITT3W 1686W 18660 2307-2303
	ละ 4 ล้านบาท)	รผก.(กบ)												
			10											กวฟ. ฝวศ. สายงาน วศ กำลังติดตามความคืบหน้าในการออก
PEA-5-06	กำหนดมาตรฐาน / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ เพื่อรองรับ V2H V2G ระยะที่ 1	รผก.(วศ)	(งบทำการ)											มาตรฐานเพื่อนำมาปรับใช้ โดยจะเร่งรัดออกมาตรฐาน V2H ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะอนุฯ
PEA-5-07	พัฒนาระบบบริหารจัดการ / Monitor สถานีอัดประจุฯ (CPO) ในระบบ โครงข่ายของ กฟก.	รผก.(ว)	30											คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานในปี
	- โครงการ ADFM - ระบบการบริหารจัดการ Home charger	ผชก.(ดท)	(งบวิจัย พัฒนา)											2567

## สรุปการติดตามสถานะการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ



## กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 (ต่อ)


		หน่วยงาน	กรอบ	กรอบระยะเวลาการดำเนินการ (พ.ศ. 2565-2574)				256	5-257	'4)				
รหัสโครงการ	โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หลักที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ โครงการ (ล้านบาท)	2565	2566	2567	2568	5269	านกลา			2573	2574	สถานะการดำเนินงาน
PEA-5-08	ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB) ภาคละ 1 สถานี													
		รผก.(ธต)	100											
	- สถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB) ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง	รผก.(ว)	(งบลงทุน)											คณะทำงานศึกษารูปแบบเทคโนโลยี และคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ในการดำเนินโครงการ โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2567-2569
		รผก.(กบ)												
		รผก.(ธต)	300											คณะทำงานศึกษารูปแบบเทคโนโลยี และคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม
	- สถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB) ระยะที่ 2 จำนวน 3 แห่ง	รผก.(ว)	(งบลงทุน)											ในการดำเนินโครงการ โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2568-2570
		รผก.(กบ)												
	โครงการพัฒนาระบบบริหาร การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 1	รผก.(ว)	30											การดำเนินงานจะเป็นการนำร่องในพื้นที่พัทยา ซึ่งปัจจุบันอยู่
PEA-5-09	ส่วนงานระบบบริหารการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	รผก.(ป)	(งบวิจัย											ระหว่างหารือขอบเขตการดำเนินงานและวงเงินงบประมาณการ
		รผก.(ธต)	พัฒนา)											กับที่ปรึกษาโครงการ
PEA-5-10	กำหนดมาตรฐาน / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ เพื่อรองรับ V2H V2G ระยะที่ 2	รผก.(วศ)												จะมีการดำเนินการหลังจากได้ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามแผน PEA-5-06
	Toe consumus instruction in the construction in the construction of the construction in the construction i	รผก.(ว)	1,200											จะมีการดำเนินการหลังจากได้ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามแผน
PEA-5-11	โครงการพัฒนาระบบบริหาร การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 ส่วนงานระบบบริหารการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	รผก.(ป)	(00.10.0000.)											จะมการดาเนนการหลงจากเดผลลพธจากการดาเนนงานตามแผน PEA-5-09
	ย.งหน.เพงะกกกงพ.เงแ.เง.ค.เง สงยเฉพพห.เ	รผก.(ธต)	(งบลงทุน)											PEA-3-09
	รวมงบประมาณ (ล้านบาท)		2,897											



## เรื่องเพื่อทราบ (3)

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ PEA VOLTA ปัจจุบัน

## **PEA VOLTA Business Model**



**Business model 1**: ธรกิจสถานีอัดประจไฟฟ้า PEA VOLTA

**Business model 2:** 

ธรกิจการให้บริการ PEA VOLTA Platform

(PEA VOLTA Network)

พ้ฒนาสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า และ Platform ให้ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ ที่ดีในการใช้งาน

สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ

พ้นธมิตรทางธรกิจเพื่อยกระดับการ ให้บริการ PEA VOLTA ให้ครอบคลม



















**Business model 3:** รุรกิจอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าข้ามเครือข่าย (EV Roaming)

สร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับ ผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อยกระดับการ ให้บริการ PEA VOLTA








#### **Business model 1: PEA VOLTA**

PFA ทยอยติดตั้งสถามีอัด ประจุไฟฟ้า PEA VOLTA รวม 413 สถานี ภายในปี 2566 ครอบคลุม 75 จังหวัด ตามถนนเส้นทางหลักและเส้น รอง สถานที่ราชการ community mall แหล่ง ท่องเที่ยว และจุดการค้า ชายแดน



#### **Business model 2: PEA VOLTA Network**





PEA VOLTA platform มาพร้อม กับระบบบริหาร จัดการสถานีชาร์จ เหมาะสำหรับผู้ที่มี เครื่องอัดประจุไฟฟ้า ใช้งานอยู่แล้วและ กำลังมองหา ์แพลตฟอร์มเพื่อ บริหารจัดการการใช้ งานและเข้าถึงกล่ม ลูกค้าที่ใช้งานผ่าน PFA VOLTA **Application** 

#### **Business model 3: EV Roaming**


PEA VOLTA platform มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม ให้รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีชาร์จกับผัให้ บริการเครือข่ายสถานีชาร์จรายอื่น เพื่อให้ผัใช้ EV ที่มีแอปพลิเคชันสำหรับชาร์จ EV อยู่แล้ว สามารถใช้ บริการสถานีชาร์จของ PEA VOLTA ซึ่งมี ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และให้ผู้ใช้ EV ที่ใช้งาน PEA VOLTA Application สามารถใช้บริการชาร์จ รกกับสถานีชาร์จค่ายอื่นได้โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์ โหลดหลายแอปพลิเคชัน







#### การเปิดให้บริการสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA Charging Station



#### **PEA VOLTA Charging Station**

PEA ทยอยติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA เพิ่มเติมให้ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ ตามถนนเส้นทาง หลักและเส้นรอง ภายในพื้นที่สำนักงานของ PEA และพื้นที่พันธมิตร โดยให้บริการหัวชาร์จมาตรฐาน 3 รูปแบบ ดังนี้

ให้บริการเชิงพานิชย์แล้ว

**214 สถานี** 





360 kW 1 สถานี





50 kW **8** 163 สถานี



25 kW 50 สถานี



เตรียมเปิดให้บริการภายใน ปี 2566

199 สถานี





300 kW 1 สถานี





120 kW 100\* สถานี \*ทดแทนสถานีฯเดิม จำนวน 2 สถานี



100 สถานี

25 kW



งบประมาณในการ ດຳເປັນກາຮຕົດຕັ້ນສຸດານີ อัดประจุไฟฟ้า จำนวน

413 สถานี

ເປັນເຈັນ

920 ล้านบาท
















## <u>แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าระหว่าง ปี พ.ศ. 2567 - 2570</u>

#### แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB)

ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง 4 ภาค ๆ ละ 1 แห่ง งบประมาณแห่งละ 100 ล้านบาท

การทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ความเข้ากันได้กับ PEA VOLTA Platform (50 ข้อ)



แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดมากกว่า 120 kW

ติดตั้งภายในพื้นที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค หน่วยงานราชการ และอื่น ๆ จำนวน 100 สถานี งบประมาณสถานีละ 4 ล้านบาท









#### TIMELINE การดำเนินการ

แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB)

ศึกษาความเหมาะสม ติดตั้งสถานีๆนำร่อง จำนวน 1 แห่ง ติดตั้งสถานีๆเพิ่มเติม อีก 3 แห่ง

#### แผนงานติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ขนาดมากกว่า 120 kW

พิจารณาแผนงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการติดตั้ง

ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570

Business Model 2

## รายงานความคืบหน้าเรื่อง PEA VOLTA Network

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ/บริษัทเข้ามาร่วม PEA VOLTA Platform เพื่อบริหารจัดการการใช้งานและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า ดังนี้

**Partner** 

รายละเอียด



**บริษัท เข้าท่า** ณ สถานีบริการน้ำมัน ESSO จ.ชลบุรี

เข้าร่วมเครือข่าย ตั้งแต่ ต.ค. 65



7.9778 บาท/หน่วย

MOU



บริษัท Precise ณ บริษัทพรีไซซ์ จ.นนทบุรี

เข้าร่วมเครือข่าย ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 65



8.5 บาท/หน่วย

ข้อตกลง



บริษัท น้ำมันดาวพนม ณ สถานีบริการน้ำมัน ESSO จ.ฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมเครือข่าย ตั้งแต่ 24 มี.ค. 66



Peak 9 บาท/หน่วย Off-peak 6 บาท/หน่วย

ข้อตกลง



#### **Business model 3: EV Roaming**

สร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการเครือข่ายอื่นเพื่อยกระดับการให้บริการ PEA VOLTA

## ธุรกิจ EV Roaming








#### **PEA VOLTA Platform**

มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับ การเชื่อมโยงเครือข่ายสถานีชาร์จ กับผัให้บริการเครือข่ายสถานีชาร์จรายอื่น





เพื่อให้ผู้ใช้ EV
ที่มีแอปพลิเคชันสำหรับชาร์จ EV อยู่แล้ว
สามารถใช้บริการสถานีชาร์จของ
PEA VOLTA ซึ่งมี
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

และให้ผู้ใช้ EV ที่ใช้งาน PEA VOLTA Application สามารถใช้บริการชาร์จรถกับสถานีชาร์จค่ายอื่นได้

โดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด หลายแอปพลิเคชัน





- อยู่ระหว่าง Phase ทดลอง โดยสามารถแชร์สถานะ และ ตำแหน่งระหว่างกันได้แล้ว

ไตรมาส 4 - พัฒนา EV Roaming ร่วมกัน 3 หน่วยงาน (กฟภ., กฟน., กฟผ.) บ่ 2566 กดสอบตุลาคม 2566 เปิด EV Roaming ให้บริการ พฤศจิกายน 2566



## เรื่องเพื่อทราบ (4)

กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วน งานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration ภายใต้กรอบการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574

## แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน เสาหลักที่ 5



#### 1. ด้านนโยบาย (Policies Needed)

- นโยบายส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า / การอัดประจุไฟฟ้า
- นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการ ยานยนต์ไฟฟ้า
- นโยบายด้านการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน การบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า

#### 2. ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Requirement Regulatory)


- กฎระเบียบ มาตรฐานของอุปกรณ์ และการสื่อสาร
- กฎระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และตลาด
- กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี



#### 3. ด้านเทคนิค (Technical Requirement)

- การเตรียมความพร้อมด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐาน
- แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงาน
- เทคโนโลยีการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า

**แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน** ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 -2574 ในส่วนของ<mark>เสาหลักที่ 5 การบูรณาการ</mark> ยานยนต์ไฟฟ้า (EV Integration) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่



## **Strategic Planning**



				Brightness for Language					
	ระยะ 1-2 ปี	ระยะ 1-2 ปี ระยะ 3-5 ปี ระยะ 6-10 ปี							
<b>€</b>		(1.1) นโยบายส่งเสริมการใช้งานเ	ยานยนต์ไฟฟ้า / การอัดประจุไฟฟ้า	l .					
Pe Pe		ยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า กงสถานีอัดประจุไฟฟ้า	การส่งเสริมการสร้างสถานีอัดประจุที่รองรับ V2G และ DR	การพัฒนาเทคโนโลยีการอัดประจุ					
eede		(1.2) นโยบายสนับสนุนทางธุรกิจ ตลาด และเทค	โนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า						
Policy Needed	การจัดตั้ง Data Center	การให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูล AMI	>						
olic		การสนับสนุนตลาดและจูงใจให้เกิดผู้เล่นร	รายใหม่/รูปแบบธุรกิจ เช่น EV Aggregator						
(1) P		นำร่องและส่งเสริมใช้งานก	ารบูรณาการเทคโนโลยี V2X	การบูรณาการในทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ EV-as-a-service					
_		• Smart Charge / เอกชนเป็น EVLA Level 2	• V2G / V2H / V2B / DR / เอกชนเป็น EVLA Level 1 และ 2						
		(1.3) นโยบายด้านการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ แล	ละกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า						
		(2.1) กฎระเบียบ มาตรฐานของอุปกรถ	น์ การติดตั้ง การเชื่อมต่อ และการสื่อสาร						
	มาตรฐานการติดตั้ง / กฎระเบียบอาคารใหม่ /	การปรับปรุง Grid Co	ode ที่จำเป็นครบถ้วน	มี Interoperability ที่สมบูรณ์					
ح	การจัดเก็บข้อมูล	มาตรฐานอุปกรณ์เพื่อการรองรับ V1G / V2H	มาตรฐานอุปกรณ์เพื่อการรองรับ V2X / DR						
Regulatory		(2.2) กฎระเบียบ มาตรฐานเ							
egu	กฎระเบียบ และมาตรฐานที่ชัด	คเจนที่เกี่ยวกับ EV Aggregator	ปรับปรุงข้อกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ EV Integration / P2P	กฎระเบียบปลดล็อคข้อจำกัดเพิ่มเติม					
~	อัตราค่าไฟที่สนับสนุนการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	กฎระเบียบ และมาตรฐานที่	รองรับ DR / Smart Charge	กฎระเบียบการซื้อขายพลังงาน ระดับ Retail และ Wholesale					
			(2.3) กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี						
		• กฎระเบียบ และมาตรฐาน Data Policy / AMI / Smart Charge	• กฎระเบียบ และมาตรฐาน Cyber Security / V2G / DR	กฎระเบียบ และมาตรฐาน Charging V2X / พลังงานหมุนเวียน					
- FEE		(3.1) การเตรียมความพร้อมด้านฮาร์ง	ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐาน						
<u>T</u>	AMI ครอบคลุมในพื้นที่นำร่อง	ครอบคลุมการใช้ร่วมกับระบบเก็บข้อมูล	ขยายผลสู่ทุกพื้นที่ที่มีการใช้งาน EV	E และรองรับการใช้งาน V2G / DR					
(3) Tecnnical Requirement	<ul> <li>Data Center / Big Data Analysis</li> <li>Interoperability ของอุปกรณ์ และการสื่อสาร</li> </ul>	<ul> <li>Data Center / Big Data Analysis (เพิ่มเติม)</li> <li>Interoperability ของอุปกรณ์ และการสื่อสาร (เพิ่มเติม)</li> </ul>	<ul> <li>5G / Cyber Security</li> <li>ระบบสายส่ง และการสื่อสารเพื่อรองรับ V1G</li> </ul>	• ระบบสายส่ง และการสื่อสารเพื่อรองรับ V2G / V2X					
uire			(3.2) การพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงาน						
Red		แพลตฟอร์มสำหรับ Aggregator	แพลตฟอร์ม Smart Contact, Blockchain, P2P, ต้นแบบ DR	แพลตฟอร์ม DR และ V2X					
			(3.3) เทคโนโลยีการบูรณาการยานยนต์ไฟฟ้า						
		V1G / Smart Charge	• V2H / V2G / DR	• V2X					

## ภาพรวมทิศทางการพัฒนา EV Integration ในประเทศไทย


Light Duty Vehicle




ภาคเอกชน

**Ancillary Service** 

EV-as-a-service







**Heavy Duty Vehicle** 





#### เป้าหมาย

- มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทั่วประเทศ
- การมีส่วนร่วมของ EV กับโครงข่ายไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน

#### ดัชนีซี้วัดผล

- พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเข้ามาของ EV Aggregator 2.1
- เกิดโครงการนำร่องด้าน DR, Big Data Analysis 2.2
- มีการนำร่องการใช้งาน Smart Charge 2.3
- มีการติดตั้ง AMI ครอบคลุมผู้ใช้เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า 2.4
- มีการติดตั้ง EVSE เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 2.5

#### **Milestones**

ระยะมากกว่า 10 ปี

#### เป้าหมาย

 ความพร้อมในการนำ EV มาใช้ในระบบไฟฟ้าในทุกรูปแบบ Service ที่เป็นไปได้ (EV as a Service)

#### ดัชนีชี้วัดผล

- ประชาชนสามารถเข้าถึงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างอิสระผ่านแพลตฟอร์มที่ควบคุม โดยภาครัฐผ่านเทคโนโลยี Blockchain และ Peer To Peer เป็นต้น
- มีการพัฒนาระบบ EVSE ให้ครอบคลุมการทำงานในทุกรูปแบบ ทั้งการติดตามการใช้งาน DR รวมถึงการทำงานร่วมกับ ESS และ Renewable Energy

# ระยะ 3-5 ปี ระยะ 1-2 ปี

#### เป้าหมาย

- สนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
- มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายไฟฟ้าในการ รองรับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้า

#### ดัชนีชี้วัดผล

- เกิดมาตรฐานกลางในการติดตั้ง EVSE 1.1
- มีโครงการพัฒนาด้าน EV Data Center 1.2
- มีการติดตั้ง AMI ครอบคลุมการใช้งานเครื่องอัดประจุ
  ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่นำร่อง 1.3

#### ระยะ 6-10 ปี

#### เป้าหมาย

- ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้ ICT ร่วมกับ Smart Charge และ การใช้งาน V2G

#### ดัชนีชี้วัดผล

- มีการใช้งาน EV Aggregator แพร่หลาย โดยประชาชนเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 3.1
- มีโครงการนำร่องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการซื้อขาย พลังงาน เช่น Peer To Peer Trading 3,2
- มีการนำร่องการใช้งาน V2G 3.3
- มี Grid Code ที่จำเป็นครบถ้วน 3.4

วาระ เรื่องเพื่อ พิจารณา





## เรื่องเพื่อพิจารณา

## พิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะของ กฟภ. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 Electric Vehicle Integration

จัดกลุ่มใหม่ แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลัก

PEA-5-01 โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ

PEA-5-02 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการอัดประจุไฟฟ้า

PEA-5-03 โครงการกำหนด EV Grid Code / การกำหนดมาตรฐานกลางในการติดตั้ง EVSE

PEA-5-04 โครงการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล EV Data Center และการติดตั้ง AMI



PEA-5-01 โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ

	หน่วยงาน			n		ะยะเวล พ.ศ. 2				าร	
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หลักที่ รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ	1-2		S:8			StEt	6-10	บ้	สถานะการดำเนินงาน
			2565	2566	7568	2569	2570	2571	2572	2574	
PEA-5-01 โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 2.5											
PEA-5-01-1 โครงการขยายผลการทดลองใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 25 kW จำนวน 50 สถานี	รผก.(ธต)	nun.									ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 50
DEA E 04 3 Tanana a Sanasa	SWN.(D)	nuo.			+						สถานี
PEA-5-01-2 โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 2 - โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 2.1 ขนาด 50 kW จำนวน 90 สถานี	รผก.(ธต) รผก.(กบ)	กบท. กจค.2(บก.2)									ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 90 สถานี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
- โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ระยะที่ 2.2 ขนาด 120 kW จำนวน 100 สถานี	รผก.(ธต) รผก.(กบ)	กบท. กจค.2(บก.2)									คาดการณ์ว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้ง 100 สถานี ภายในปี 2566
PEA-5-01-3 โครงการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าพิกัดสูง 360 kW, 300 kW (จำนวน 2 สถานี)											
- ติดตั้งเครื่องอัดประจุฯ ขนาด 360 kW	รผก.(ธต)	nun.									ดำเนินการแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
- ติดตั้งเครื่องอัดประจุฯ ขนาด 300 kW	รผก.(ว)	กวจ.									คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2566
PEA-5-01-4 โครงการติดตั้งสถานีอัตประจุไฟฟ้าขนาด DC 25 kW รองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและ รองรับยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟภ. จำนวน 100 สถานี ภายในสำนักงาน กฟภ.	รผก.(ธต) รผก.(ล) , กฟข	กบท. กฟฟ.ทีได้รับ จัดสรร									คาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเชิง พาณิชย์ได้ทั้งหมด ภายในปี 2566



PEA-5-01 โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ (ต่อ)

	โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หน่วยงาน หลักที่ รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ	Sa 1-2		s		1. 25	65-2	574)		สถานะการดำเนินงาน
P	EA-5-01 โครงการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 2.5			250	256	256	256	250	25.	257	257	
สำ	EA-5-01-5 ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดมากกว่า 120 kW ในพื้นที่สำนักงานการไฟฟ้า นักงานใหญ่, กฟข., กฟฟ.ซั้น 1-3, กฟฟ.สาขา, กฟฟ.สาขาย่อย, หน่วยงานราชการ และอื่นๆ (จำนวน 100 สถานี มประมาณสถานีละ 4 ล้านบาท)	รผก.(รต) รผก.(ว) รผก.(กบ)	nun.									ปรับแผนการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานในปี 2567-2569
	EA-5-01-6 ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB) ภาคละ 1 สถานี สถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB) ระยะที่ 1 จำนวน 1 แห่ง	รผก.(ธต) รผก.(ว) รผก.(ทบ)	กบท. กวจ. , กนว.									คณะทำงานศึกษารูปแบบเทคโนโลยี และคัดเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2567-2569
-	สถานีอัดประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ 4 ภาค (EV HUB) ระยะที่ 2 จำนวน 3 แห่ง	รผก.(ธต) รผก.(ว) รผก.(กบ)	กบท. ทวจ. , กนว.									คณะทำงานศึกษารูปแบบเทคโนโลยี และคัดเลือกพื้นที่ที่ เหมาะสมในการดำเนินโครงการ โดยเริ่มดำเนินงานในปี 2568-2570



PEA-5-02 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการอัด

<del>ประจุไฟฟ้า</del>				ſ		ระยะเว (พ.ศ.				าร					
โครงการ/กิจกรรม — เสาหลักที่ 5	โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5 รับผิดชอบ		S:8	ระยะ ระยะ I-2 ปี 3-5 ปี							ระยะ 6-10 ปี		ว ปี	สถานะการดำเนินงาน	
			2565	2566	2567	2569	2570	2571	2572	2573					
PEA-5-02 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการอัดประจุไฟฟ้า 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3															
PEA-5-02-1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ / Monitor สถานีอัดประจุฯ (CPO) ในระบบโครงข่ายของ กฟภ โครงการ ADFM - ระบบการบริหารจัดการ Home charger	รผก.(ว)	nuɔ.									คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงานในปี 2567				
PEA-5-02-2 โครงการพัฒนาระบบบริหาร การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 1 ส่วนงานระบบบริหารการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	รผก.(ว) รผก.(ธต) รผก.(ป)	กผอ. nun.									การดำเนินงานจะเป็นการนำร่องในพื้นที่พัทยา ซึ่งปัจจุบันอยู่ ระหว่างหารือขอบเขตการดำเนินงานและวงเงินงบประมาณ การกับที่ปรึกษาโครงการ				
PEA-5-02-3 โครงการพัฒนาระบบบริหาร การอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระยะที่ 2 ส่วนงานระบบบริหารการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	รผก.(ว) รผก.(ธต) รผก.(ป)	กผอ. nun.									จะมีการดำเนินการหลังจากได้ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตาม แผน PEA-5-04-2				
PEA-5-02-4 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเข้ามาของ EV Aggregator	รผก.(๖() รผก.(ธต)	Wws.													
PEA-5-02-5 โครงการขยายผลการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการใช้งาน EV Aggregator แพร่หลาย โดย ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม	รผก.(๖) รผก.(ธต)	Иws.													



#### PEA-5-02 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการอัดประจุไฟฟ้า (ต่อ)

				ſ	ารอบร	ระยะเ (พ.ศ.						
โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หลักที่ รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ	S:8	ຍະ 2 ປັ		ຍະ 5 ປັ		St	er 6∙	-10 ť	)	สถานะการดำเนินงาน
			2565	2566	2567	2569	2570	2571	2572	2573	2574	
PEA-5-02 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและควบคุมการอัดประจุไฟฟ้า 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3												
	รผก.(ว)	ИDS.										
PEA-5-02-6 โครงการนำร่องด้านการบริหารจัดการ DR, Big Data Analysis	รผก.(ย)	ฝนศ.	ı									
	รผก.(ป)	MAW.	ı									
	รผก.(ธต)	ฝพร.	╙	Ш		_	_	_	+	$\perp$	Ш	
	SMU.(2)		ı									
PEA-5-02-7 โครงการนำร่องการใช้งาน Smart Charge	รผก.(ป)		ı									
	ผชก.(ดท)		ı									
	รผก.(ธต)		┡			$\perp$	_	+	$\perp$	_		
	SWN.(2)		ı									
PEA-5-02-8 โครงการนำร่องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการซื้อขายพลังงาน เช่น Peer TO Peer Trading	รผก.(ย)		ı									
	รผก.(ป)		ı									
	รผก.(ธต)		⊢	$\vdash$	$\perp$	+	+	+	+	$\vdash$	$\square$	
	SMU(C)		l									
PEA-5-02-9 โครงการการนำร่องการใช้งาน V2G	รผก.(ย) รผก.(ป)		l									
	SMI.(O)											



#### PEA-5-03 โครงการกำหนด EV Grid Code / การกำหนดมาตรฐานกลางในการติดตั้ง EVSE

โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หน่วยงาน หลักที่ รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ	Sະຍ 1-2	Je				5-257			สถานะการดำเนินงาน						
	Some.coo		2565	2566	2566 2567 2568 2569		2567 2568 2569		2567 2568 2569		2567 2568 2569		2570	2571	2572	2573	
PEA-5-03 โครงการกำหนด EV Grid Code / การกำหนดมาตรฐานกลางในการติดตั้ง EVSE 1.1, 3.4																	
PEA-5-03-1 กำหนดมาตรฐาน / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ เพื่อรองรับ V2H V2G ระยะที่ 1	SMU(DA)	ИЭА. now.									กวฟ. ฝวศ. สายงาน วศ กำลังติดตามความคืบหน้าในการออก มาตรฐานเพื่อนำมาปรับใช้ โดยจะเร่งรัดออกมาตรฐาน V2H ก่อน ตามมติที่ประชุมคณะอนุฯ						
PEA-5-03-2 ทำหนดมาตรฐาน / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ เพื่อรองรับ V2H V2G ระยะที่ 2	รผก.(วศ)	ИЭА. now.									จะมีการดำเนินการหลังจากได้ผลลัพธ์จากการดำเนินงานตาม แผน PEA-5-01-1						
PEA-5-03-3 การกำหนด EV Grid Code ที่ครอบคลุมรูปแบบการเชื่อมการใช้งานเครื่องอัดประจุไฟฟ้า	SWN.(C)	กสผ.									ระเบียบการไฟฟ้าฯ ว่าด้วยข้อทำหนดการเชื่อมต่อสถานีอัดประจุ ไฟฟ้าปี 2563						



#### PEA-5-04 โครงการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล EV Data Center และการติดตั้ง AMI

โครงการ/กิจกรรม – เสาหลักที่ 5	หน่วยงาน หลักที่ รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ	กรอบระยะเวลาการดำเนินการ (พ.ศ. 2565-2574)									
			ระยะ 1-2 ปี					ระยะ 6-10 ปี				สถานะการดำเนินงาน
			2565	2566	2567 2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	
PEA-5-04 โครงการพัฒนาด้านระบบการจัดเก็บข้อมูล EV Data Center และการติดตั้ง AMI 1.2, 1.3, 2.4												
PEA-5-04-1 โครงการพัฒนาด้าน EV Data Center	ผชก.(ดท)	ฝพอ/ฝดข.										
PEA-5-04-2 โครงการติดตั้ง AMI ครอบคลุมการใช้งานเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่นำร่อง	(C).กผล รผก.(ป) รผก.(ธต)	กผอ. nws.										โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (smart meter) ใน พื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอพ.)
PEA-5-04-3 โครงการติดตั้ง AMI ครอบคลุมผู้ใช้เครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า	รผก.(ว) รผก.(ป) รผก.(ธต)	กผอ. nws.										





- 1) พิจารณาให้ความเห็นชอบ **ปรับปรุงเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนการพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ**. ในส่วนงานเสาหลักที่ 5 EV Integration ให้ สอดคล้องภายใต้กรอบการพัฒนาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของ ประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 2574 (ตาม Roadmap ของ สนพ.)
- 2) พิจารณา**มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง** ตามข้อ 1) และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟภ. เสาหลักที่ 5 EV Integration เป็นรายไตรมาส